

計画工程 予定となります(工事進捗状況により変更する場合があります)

工事内容	8月	9月	10月	11月	12月
ラグビーゴール等撤去 グラウンド土掘削	8月中旬～9月上旬				
アスファルト舗装工事		9月上旬～10月下旬			
人工芝敷設工事 付帯工事			10月下旬～12月下旬		

※当初の予定となります。工事の進捗状況により工事内容の前後や工期短縮、延長もありますのでご了承ください。

工事中は大型車両(ダンプ等)の通行がありますが、安全に十分注意して事故の発生を未然に防止するよう留意します。
グラウンド内での作業時には騒音、振動、ほこりの発生が予想されますが、極力抑制できるよう留意します。

大変ご迷惑をおかけしますが、安全に短期間で終了するよう努力いたしますので、何卒ご理解ご協力いただけますようお願いいたします。

連絡体制

【委託者】日川高等学校
事務室
TEL 0553-22-2321

受託者
新津建設株式会社
TEL 055-283-3430

【工事管理】山梨県教育庁
学校施設課
TEL 055-223-1762

現場代理人
藤本真吾
TEL 090-4543-5195

山梨市役所、山梨警察署、消防署、
日川高校・自治会長などの関係者

留意事項

- ※国道入口から日川高校までの市道は徐行運転を厳守する
- ※国道交差点に交通誘導員を配置して指示に従う
- ※工事作業中の騒音、振動、ほこりの発生を極力抑制する